

**PROGETTO  
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

COMMITTENTE:

**COMUNE DI ORIO LITTA**  
PIAZZA ALDO MORO, 2 – ORIO LITTA

TITOLO:

**ADEGUAMENTO  
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI  
SITA IN VIA MAZZINI, 40 – ORIO LITTA  
ALLE NORME VIGENTI**

# **CRONOPROGRAMMA**

PROGETTISTA:

**PROF. P.I. BENIAMINO COLDANI – ALBO N. 2008 COLL. P.I. E P.I. LAUREATI MILANO-LODI**

VIA GALILEI, 28 - 26845 CODOGNO (LO)

Programma delle opere da eseguire		
Intervento	Inizio previsto (giorno)	Durata (giorni)
Installazione del cantiere	1°	1
Sistemazione delle canalizzazioni e delle condutture elettriche	2°	2
Sostituzione delle prese di corrente e degli organi di comando degli apparecchi di illuminazione	4°	3
Installazione dei nuovi corpi illuminanti previsti in progetto	7°	3
Sostituzione degli attuali apparecchi autonomi per l'illuminazione di sicurezza ed installazione dei nuovi apparecchi	10°	3
Realizzazione delle linee di alimentazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza	13°	2
Sostituzione dei componenti elettrici degli impianti del box e del magazzino	15°	3
Posa delle linee elettriche	18°	4
Esecuzione dei collegamenti elettrici	22°	2
Modifica dei quadri elettrici esistenti	24°	3
Revisione dell'impianto di terra esistente con interconnessione dei vari dispersori già ubicati nei pozzetti ispezionabili	27°	1
Esecuzione dei collegamenti equipotenziali	28°	2
Prove di funzionamento e di verifica degli impianti realizzati	30°	1