



**COMUNE DI ORIO LITTA**  
Provincia di Lodi

**UFFICIO TECNICO**

Determinazione numero **222** Del **18-11-2022**  
Registro Generale  
**N. 75 UFFICIO TECNICO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA FERMI</b>
	<b>CIG:</b>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;

**VISTI**, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;

**CONSIDERATO** che il predetto comma 407 dispone:

- che i contributi per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno;
- che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
- che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l'anno 2022 è quella residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento del Comune di Orio Litta è di 2026 abitanti dato disponibile all'indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>;

**RILEVATO** che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono

finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;

CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell'anno 2023 con decreti del Ministero dell'interno;

RILEVATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati, ai sensi del comma 410 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 234 del 2021, agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione allo stesso Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

ATTESO pure che:

- la misura del contributo assegnato a questo Comune è pari ad € 10.000,00 come riportato nell'allegato 1) del predetto Decreto
- è precisa volontà dell'Amministrazione comunale destinare il contributo concesso per la realizzazione di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi nello specifico " Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Fermi in Comune di Orio Litta (LO) ", ormai vetusti e che necessitano di sistemazione, con il che si realizzeranno indubbi risparmi nella manutenzione della stessa.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14/07/2022 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei suddetti lavori è stato depositato in data 26/04/2022 redatto dal citato dal dipendente Arch. Claudio Padovani iscritto all'ordine Architetti di Lodi al n. 92 e composto dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELENCO PREZZI UNITARI
- SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- CAPITOLATO PRESTAZIONE E INDICAZIONE SULLA SICUREZZA
- TAV-1 PIANTE E SEZIONE STATO ATTUALE
- TAV-2 PIANTE E SEZIONE STATO DI PROGETTO

ed avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FERMI</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		€	27.425,07
di cui oneri per la sicurezza		€	900,00
<b>Sommano (A)</b>			<b>€ 28.325,07</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA al 22%		€	6.231,52
Spese tecniche per direzione lavori		€	1.200,00
Contributo CIPAG al 5%		€	60,00

IVA al 22%		€	277,20
<b>Totale spese tecniche</b>		€	1.537,20
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	1,15%	€	325,74
Fondo per l'innovazione 0,2*2%		€	113,30
Imprevisto e accordo bonario		€	967,17
<b>Sommano (B)</b>			€ 9.174,9
<b>Totale (A + B)</b>			<b>37.500,0</b>
Contributo Ministeriale		€	10.000,00
Mezzi propri di bilancio		€	27.500,00
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)</b>			<b>37.500,0</b>

**Dato atto** che la spesa complessiva di € 37.500,00 trova copertura per € 10.000,00 con contributo del Ministero e per € 27.500,00 con mezzi propri di bilancio;  
Visto il bilancio di previsione 2022

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 134/42 del 20.07.2022 con la quale si approvano le risultanze della procedura d'appalto e si aggiudicavano i sopraindicati lavori all'impresa " CESARI SRL" con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157, con ribasso del 1,81% e quindi per la somma netta di € 26.930,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di spesa pari ad € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 oltre incentivo Rup e fondo per innovazione ed imprevisti un totale complessivo € 37.500,00 ed avente il seguente quadro economico così rideterminato a seguito del ribasso:

<b>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b>			
<b>PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FERMI</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		€	27.425,07
di cui oneri per la sicurezza		€	900,00
<b>Sommano (A)</b>			€ 28.325,07
<b>Ribasso</b>	1,81%	€	26.930,00
<b>Importo di contratto</b>		€	27.830,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA al 22%		€	6.122,60
Spese tecniche per direzione lavori		€	1.200,00
Contributo CIPAG al 5%		€	60,00
IVA al 22%		€	277,20
<b>Totale spese tecniche</b>		€	1.537,20
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	1,15%	€	325,74
Fondo per l'innovazione 0,2*2%		€	113,30
Imprevisto e accordo bonario		€	1.076,09
<b>Sommano (B)</b>			€ 9.174,93
<b>Totale (A + B)</b>			€ 37.500,00
Contributo Ministeriale		€	10.000,00
Mezzi propri di bilancio		€	27.500,00
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)</b>			€ 37.500,00

**Visto** il certificato di regolare esecuzione del 17/11/2022 e la contabilità finale a firma del Direttore dei Lavori Geom Francesco Ferrari, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Fermi", con il quale certifica

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati per l'importo di € 26.930,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di spesa pari ad € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 e di liquidare il credito residuo di € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 a favore dell'impresa " CESARI SRL" con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157;

**Ritenuto** di dover approvare il certificato di regolare esecuzione del 17/11/2022 a firma del Direttore dei Lavori Geom Francesco Ferrari, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Fermi", con il quale certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati per l'importo di € 26.930,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di spesa pari ad € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 e di liquidare il credito residuo di € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 a favore dell'impresa " CESARI SRL" con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157;

**CONSIDERATO** di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato dal vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

**RITENUTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013:

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**Visti altresì:**

- il Dpr 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il Dlgs 50/2016 e suo correttivo Dlgs 56/2017
- il DM 49/2018
  - il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 e l'art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
  - lo Statuto Comunale;
  - il Regolamento Comunale di Contabilità;
  - il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

1. **Di approvare**, a norma dell'art. 14 comma 1 lettera d) del DM 49/2018 , 17/11/2022 a firma del Direttore dei Lavori Geom Francesco Ferrari, relativo ai lavori "di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Fermi", con il quale certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati per l'importo di € 26.930,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di spesa pari ad € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 e di liquidare il credito residuo di € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 a favore dell'impresa " CESARI SRL" con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157;
2. Di liquidare il credito residuo di € 33.952,60 a favore dell'impresa " CESARI SRL" con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157 all'impegno 3110.0 ASFALTATURA VIE VARIE 10.05.2.202 del bilancio di previsione 2022/2024 per l'esercizio finanziario 2022;
3. Di autorizzare lo svincolo della Polizza fideiussoria assicurativa n. 1363409956 rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI SPA. – Agenzia 1363/A10069 di PONTE IN VALTELLINA (SO) – 1363 in data 18/10/2022
4. Di dare atto che Codice CIG: [9317102BCA] CUP: B37H22002510005 che dovrà essere indicato nella fattura dell'impresa aggiudicataria;
5. Di trasmettere alla ditta interessata e al direttore dei lavori la presente determinazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni,
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale

del Comune ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 33 del 14.03.2013;

7. Di dare atto che la presente Determinazione:

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servizio Segreteria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FERRARI FRANCESCO

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.*

**COMUNE DI ORIO LITTA  
PROVINCIA DI LODI**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
art. 102 del D Lgs 50/2016.

**OPERA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA FERMI.**

**CIG:** [9317102BCA] CUP: B37H22002510005

**DITTA APPALTATRICE:** "CESARI SRL" Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157

**CONTRATTO D'APPALTO:** stipulato mediante corrispondenza commerciale in data 18/10/2022

**IMPORTO CONTRATTO:** al netto del ribasso del 1,81% e quindi per la somma netta di € 26.930,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di spesa pari ad € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60

**PREMESSE**

**Progetto:** il progetto è stato affidato all'arch. Claudio Padovani iscritto all'ordine Architetti di Lodi al n. 92 ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14/07/2022 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei suddetti lavori è stato depositato in data 26/04/2022 ed è composto dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELENCO PREZZI UNITARI
- SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- CAPITOLATO PRESTAZIONE E INDICAZIONE SULLA SICUREZZA
- TAV-1 PIANTA E SEZIONE STATO ATTUALE
- TAV-2 PIANTA E SEZIONE STATO DI PROGETTO

ed avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FERMI</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		€	27.425,07
di cui oneri per la sicurezza		€	900,00
<b>Sommano (A)</b>		€	<b>28.325,07</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA al 22%		€	6.231,52
Spese tecniche per direzione lavori		€	1.200,00
Contributo CIPAG al 5%		€	60,00
IVA al 22%		€	277,20
<b>Totale spese tecniche</b>		€	<b>1.537,20</b>
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	1,15%	€	325,74
Fondo per l'innovazione 0,2*2%		€	113,30
Imprevisto e accordo bonario		€	967,17




**CESARI S.R.L.**  
Strada Comunale per Campagna, 3:  
20078 San-Gelombano al Lambro (MI)  
C. F. e P. IVA 04879010157

Sommano (B)		€	9.174,92
Totale (A + B)			37.500,00
Contributo Ministeriale		€	10.000,00
Mezzi propri di bilancio		€	27.500,00
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)</b>			<b>37.500,00</b>

**Dato atto** che la spesa complessiva di € 37.500,00 trova copertura per € 10.000,00 con contributo del Ministero e per € 27.500,00 con mezzi propri di bilancio del comune di Orio Litta;

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 134/42 del 20.07.2022 con la quale si approvano le risultanze della procedura d'appalto e si aggiudicano i sopraindicati lavori all'impresa "CESARI SRL" con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157, con ribasso del 1,81% e quindi per la somma netta di € 26.930,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di spesa pari ad € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 oltre incentivo Rup e fondo per innovazione ed imprevisti un totale complessivo € 37.500,00 ed avente il seguente quadro economico così rideterminato a seguito del ribasso:

<b>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b>			
<b>PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FERMI</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		€	27.425,07
di cui oneri per la sicurezza		€	900,00
<b>Sommano (A)</b>			<b>€ 28.325,07</b>
Ribasso	1,81%	€	26.930,00
<b>Importo di contratto</b>		€	<b>27.830,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA al 22%		€	6.122,60
Spese tecniche per direzione lavori		€	1.200,00
Contributo CIPAG al 5%		€	60,00
IVA al 22%		€	277,20
<b>Totale spese tecniche</b>		€	<b>1.537,20</b>
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	1,15%	€	325,74
Fondo per l'innovazione 0,2*2%		€	113,30
Imprevisto e accordo bonario		€	1.076,09
<b>Sommano (B)</b>			<b>€ 9.174,93</b>
<b>Totale (A + B)</b>			<b>€ 37.500,00</b>
Contributo Ministeriale		€	10.000,00
Mezzi propri di bilancio		€	27.500,00
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)</b>			<b>€ 37.500,00</b>



**CESARI S.R.L.**  
 Strada Comunale per Campagna, 35  
 20078 San Colombano al Lambro (MI)  
 C. F. e P. IVA 04879010157

**Importo netto dei lavori:** i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa in oggetto con un ribasso del 1,81% e

quindi per l'importo netto di € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 oltre incentivo Rup e fondo per innovazione ed imprevisti un totale complessivo € 37.500,00;

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati in data 22/07/2022;

**Termine per l'ultimazione dei lavori:** la durata contrattuale è fissata in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi) e quindi il termine contrattuale veniva fissato per il giorno 21/08/2022.

**Sospensione lavori n.1:** in data 01 agosto 2022 è stata disposta la sospensione dei lavori per difficoltà oggettiva nel reperimento degli asfalti e di attendere i 35 giorni per la firma del contratto per eventuali ricorsi da parte degli altri partecipanti alla gara;

**Ripresa lavori n.1:** in data 03 ottobre 2022 è stato disposto il verbale di ripresa dei lavori in quanto nessun ricorso è pervenuto da parte degli altri partecipanti alla gara ed è risolto il problema di reperimento degli asfalti, il nuovo termine di scadenza di ultimazione dei lavori viene fissata il giorno 23/10/2022 (giorni lavorativi eseguiti 10);

**Stati di avanzamento lavori:** durante l'esecuzione dei lavori non sono stati predisposti Stati di Avanzamento Lavori.

## CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a regolare preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento – FERRARI geom Francesco, il giorno 17/11/2022 alle ore 15,00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza del Responsabile dell'Impresa Sig. CESARI ALESSANDRO in qualità di legale rappresentante dell'impresa CESARI SRL, con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157, ha proceduto con la scorta del progetto alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando la regolarità dei lavori eseguiti;

Il Direttore dei Lavori constatando:

- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che la verifica di diversi dati dimensionali ha dato esito favorevole.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto FERRARI geom Francesco, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni di progetto
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è uguale a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione come di sopra riportato nel quadro economico;
- che i lavori sono stati ultimati in data 22/10/2022 e quindi entro il termine utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

**CESARI S.R.L.**

Strada Comunale per Campagna, 35  
27078 San Colombano al Lambro (MI)  
P. F. e P. IVA 04879010157





## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa CESARI SRL, con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157, sono stati regolarmente realizzati per l'importo contrattuale netto di € 26.930,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di spesa pari ad € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60,;

Si autorizza la liquidazione del suddetto credito residuo di € 26.930,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di spesa pari ad € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60 a favore dell'impresa CESARI SRL, con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157;

Si autorizza lo svincolo della Polizza fideiussoria assicurativa n. 1363409956 rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI SPA. – Agenzia 1363/A10069 di PONTE IN VALTELLINA (SO) – 1363 in data 18/10/2022


L'Impresa con la presente firma accetta quanto dichiarato a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui é oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in duple copie, letto, confermato e sottoscritto.

Orio Litta, il 17/11/2022.

L' Appaltatore: "CESARI SRL"  
Strada comunale per Campagna 35/1  
P.IVA 04879010157  
San Colombano Al Lambro (MI)



Il Direttore dei Lavori  
Ferrari Geom. Francesco



**CESARI S.R.L.**

Strada Comunale per Campagna, 35  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C. F. e P. IVA 04879010157

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DEL COMUNE DI Orio Litta  
Ferrari Geom. Francesco



**COMUNE DI ORIO LITTA**  
**PROVINCIA DI LODI**

**OPERA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA FERMI.**

CIG: [9317102BCA] CUP: B37H22002510005

**DITTA APPALTATRICE: "CESARI SRL"** Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157

**CONTRATTO D'APPALTO:** stipulato mediante corrispondenza commerciale.

**IMPORTO CONTRATTO:** al netto del ribasso del 1,81% e quindi per la somma netta di € 26.930,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di spesa pari ad € 27.830,00 oltre I.V.A. 22% (€ 6.122,60) per un totale € 33.952,60

\* **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI** \*  
(art. 107 del D Lgs 50/2016) (art.14 c.5 lett.g D.M 49/2018)

L'anno duemilaventidue il mese di ottobre il giorno ventidue in Orio litta (LO);

Il sottoscritto Direttore dei Lavori visto l'art. 199 del D.P.R. 207/10 e art. 107 del D Lgs 50/2016 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 22/07/2022, per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 21/08/2022;

Vista la sospensione dei lavori in data 01 agosto 2022 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori per difficoltà oggettiva nel reperimento degli asfalti e di attendere i 35 giorni per la firma del contratto per eventuali ricorsi da parte degli altri partecipanti alla gara;

Visto il verbale di ripresa in data 03 ottobre 2022 è stato disposto il verbale di ripresa in quanto nessun ricorso è pervenuto da parte degli altri partecipanti alla gara ed è risolto il problema di reperimento degli asfalti, il nuovo termine di scadenza di ultimazione dei lavori viene fissata il giorno 23/10/2022 (giorni lavorativi eseguiti 10)

il sottoscritto Direttore dei Lavori, previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento di:

Sig. CESARI ALESSANDRO in qualità di legale rappresentante dell'impresa CESARI SRL, con sede in Strada comunale per Campagna 35/1 San Colombano Al Lambro (MI) P.IVA 04879010157, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore a norma delle prescrizioni dell'art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 22/10/2022 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni 30 (massimo trenta) dalla data del presente atto, per il completamento di alcune lavorazioni di finitura dell'asfalto ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato  
Orio Litta, 22/10/2022.

L' Appaltatore: "CESARI SRL"  
Strada comunale per Campagna 35/1  
P.IVA 04879010157  
San Colombano Al Lambro (MI)


**CESARI S.R.L.**

Strada Comunale per Campagna, 35/1


078 San Colombano al Lambro (MI)


tel. e P. IVA 04879010157

Il Direttore dei Lavori  
Ferrari Geom. Francesco

.....  


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DEL COMUNE DI Orio Litta  
Ferrari Geom. Francesco

.....  




# COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale  
di via Fermi a Orio Litta (LO).

## Libretto delle misure Contabilità finale


Orio Litta, 22/10/2022.

L' Appaltatore: "CESARI SRL"  
Strada comunale per Campagna 35/1  
P.IVA 04879010157  
San Colombano Al Lambro (MI)

Il Direttore dei Lavori  
Ferrari Geom. Francesco

**CESARI S.R.L.**  
Strada Comunale per Campagna, 35  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C. F. e P. IVA 04879010157


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DEL COMUNE DI Orio Litta  
Ferrari Geom. Francesco




n° ord.	descrizione	n°	Lung.	Larg.	H	u.m.	quantità		
<b>B</b>	<b>VIA MARCONI DA VIA GALILEI A CIVICO 5</b>								
1B	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro e il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) compreso gli oneri per il conferimento. Spessore fino a 3 cm					m2	10,00		
	Sede stradale								
		0,5	4,00	5,00			10,00		
2B	Fornitura in opera di tappeto di usura steso con vibrofinitrice e costipato con mezzi di idoneo peso. Spessore medio 3 cm					m2	10,00		
	Sede stradale				10,00		10,00		
3B	Applicazione di emulsione bituminosa					m2	10,00		
	Sede stradale				10,00		10,00		
<b>D</b>	<b>VIA FERMI</b>								
1D	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro e il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) compreso gli oneri per il conferimento. Spessore fino a 3 cm					m2	1.592,01		
	Sede stradale	0,5	6,90	4,90			16,91		
		0,5	1,30	6,00			3,90		
			94,00	8,00			752,00		
			102,40	8,00			819,20		
2D	Fornitura in opera di tappeto di usura steso con vibrofinitrice e costipato con mezzi di idoneo peso. Spessore medio 3 cm					m2	1.592,01		
					1.592,01		1.592,01		

**CESARI S.R.L.**  
 Strada Comunale per Campagna, 35  
 20078 San Colombano al Lambro (MI)  
 C. F. e P. IVA 04879010157


PIAZZA ALDO MORO N.2 - 26863 ORIO LITTA - LO  
 comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it  
 Codice fiscale 82503970152 - Partita IVA 07237860155



3D	Messa in quota dei chiusini esistenti, compresa la rimozione del telaio e il riposizionamento alla corretta quota.	43			cad	43,00		
4D	Sostituzione dei chiusini in calcestruzzo con chiusini in ghisa C250 dimensioni esterne 70x70 luce passaggio 60x60		12,00		cad	12,00		
5D	Sostituzione dei chiusini in calcestruzzo con chiusini in ghisa C250 dimensioni esterne 60x60 luce passaggio 50x50		2,00		cad	2,00		



**CESARI S.R.L.**  
 Strada Comunale per Campagna, 3  
 20078 San Colombano al Lambro (MI),  
 C. F. e P. IVA 04879010157



# COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale  
di via Fermi a Orio Litta (LO).

## Contabilità finale

Orio Litta, 22/10/2022.


L' Appaltatore: "CESARI SRL"  
Strada comunale per Campagna 35/1  
P.IVA 04879010157  
San Colombano Al Lambro (MI)

Il Direttore dei Lavori  
Ferrari Geom. Francesco

**CESARI S.R.L.**

Strada Comunale per Campagna, 35  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C. F. e P. IVA 04879010157

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DEL COMUNE DI Orio Litta  
Ferrari Geom. Francesco




n° ord.	descrizione	n°	Lung.	Larg.	H	u.m.	quantità	prezzo unitario	importo
<b>B</b>	<b>VIA MARCONI DA VIA GALILEI A CIVICO 5</b>								
1B	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro e il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) compreso gli oneri per il conferimento. Spessore fino a 3 cm					m2	10,00	€ 5,00	€ 50,00
	Sede stradale								
		0,5	4,00	5,00			10,00		
2B	Fornitura in opera di tappeto di usura steso con vibrofinitrice e costipato con mezzi di idoneo peso. Spessore medio 3 cm					m2	10,00	€ 9,50	€ 95,00
	Sede stradale				10,00		10,00		
3B	Applicazione di emulsione bituminosa					m2	10,00	€ 1,10	€ 11,00
	Sede stradale				10,00		10,00		
	<b>Subtotale via Marconi</b>								<b>€ 156,00</b>
<b>D</b>	<b>VIA FERMI</b>								
1D	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro e il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) compreso gli oneri per il conferimento. Spessore fino a 3 cm					m2	1.592,01	€ 5,00	€ 7.960,03
	Sede stradale	0,5	6,90	4,90			16,91		
		0,5	1,30	6,00			3,90		
			94,00	8,00			752,00		
			102,40	8,00			819,20		
2D	Fornitura in opera di tappeto di usura steso con vibrofinitrice e costipato con mezzi di idoneo peso. Spessore medio 3 cm					m2	1.592,01	€ 9,50	€ 15.124,05
					1.592,01		1.592,01		

**CESARI S.R.L.**  
 Strada Comunale per Campagna, 35  
 20078 San Gelombano al Lambro (MI)  
 P. F. e P. IVA 04879010157

PIAZZA ALDO MORO N.2 - 26863 ORIO LITTA - LO  
 comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it  
 Codice fiscale 82503970152 - Partita IVA 07237860155



3D	Messa in quota dei chiusini esistenti, compresa la rimozione del telaio e il riposizionamento alla corretta quota.	43				cad	43,00	€ 55,00	€ 2.365,00
4D	Sostituzione dei chiusini in calcestruzzo con chiusini in ghisa C250 dimensioni esterne 70x70 luce passaggio 60x60		12,00			cad	12,00	€ 200,00	€ 2.400,00
5D	Sostituzione dei chiusini in calcestruzzo con chiusini in ghisa C250 dimensioni esterne 60x60 luce passaggio 50x50		2,00			cad	2,00	€ 160,00	€ 320,00
	<b>Subtotale via Fermi</b>								€ 28.169,07
									€ 28.325,07
								<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 28.325,07</b>



**CESARI S.R.L.**

Strada Comunale per Campagna, 35  
20078 San Colombano al Lambro (MI)

C. F. e P. IVA 04879010157